

Assainissement et mise en conformité du restaurant de l'Aigle Noir, Neyruz / 1ère étape

Planning d'intention au 19.01.2026

	2026				2027				2028			
	1er tr.	2e tr.	3e tr.	4e tr.	1er tr.	2e tr.	3e tr.	4e tr.	1er tr.	2e tr.	3e tr.	4e tr.
PHASE 2 ET 3 Projet												
Votation crédit de construction	●											
Préparation du dossier de mise à l'enquête en procédure restreinte		■										
Dépôt du dossier d'enquête en procédure restreinte		●										
Traitement du dossier d'enquête		■	■									
Obtention du permis de construire			●									
PHASE 4 Préparation de l'exécution												
Procédure marchés publics pour attribution mandat d'architecte/DT		■	■									
Préparation de l'exécution			■	■								
PHASE 5 Exécution												
Adjudications et contrats d'entreprises				■	■							
Mise en place d'un restaurant provisoire				■								
Déménagement du restaurant dans la structure provisoire					●							
Réalisation des travaux					■	■	■	■	■	■		
Réaménagement du restaurant dans la bâtiment rénové										●		
Démontage du restaurant provisoire											■	
Réalisation des aménagements extérieurs											■	■
PHASE 6 Mise en service - Achèvement												
Mise en service du bâtiment rénové (1ère étape)											●	
Fermeture du projet												●